

# ALLEGATO "A"

Comune di MASSAFRA  
Provincia di TARANTO

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI - ISTITUTO  
COMPENSIVO DE AMICIS - MANZONI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MASSAFRA

**CANTIERE:** VIALE VIRGILIO - VIA FRAPPIETRI, MASSAFRA (TA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

GEOM. VINCENZO TRITTO)

per presa visione

IL R.U.P.

GEOM. GIUSEPPE LATERZA

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	5	7	06/11/2015	12/11/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	10	14	13/11/2015	26/11/2015
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	42	64	27/11/2015	29/01/2016
analisi tecnico-ingegneristica dell'impianto strutturale dell'edificio	1	E	9	11	19/01/2016	29/01/2016
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	78	110	01/02/2016	20/05/2016
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	14/12/2015	18/12/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	6	9	21/12/2015	29/12/2015
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	30/12/2015	30/12/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	30/12/2015	30/12/2015
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	1	E	5	9	31/12/2015	08/01/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	1	E	5	7	08/01/2016	14/01/2016
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1	E	1	1	15/01/2016	15/01/2016
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	7	9	01/02/2016	09/02/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	8	10	10/02/2016	19/02/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	22/02/2016	22/02/2016
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	5	5	07/03/2016	11/03/2016
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	1	E	5	5	23/11/2015	27/11/2015
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	1	E	7	9	09/12/2015	17/12/2015
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	34	47	22/02/2016	08/04/2016
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	E	16	23	11/04/2016	03/05/2016
Adeguamento di impianto elettrico interno	1	E	16	22	04/05/2016	25/05/2016
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5	26/05/2016	30/05/2016

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g		Z1								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g									Z1	
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	42 g										
analisi tecnico-ingegneristica dell'impianto strutturale dell'edificio	9 g										
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	78 g										
Scavo a sezione obbligata	5 g										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	6 g										
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g										
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	5 g										
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	5 g										
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1 g										
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	7 g										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	8 g										
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g										
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5 g										
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	5 g										
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	7 g										
Impermeabilizzazione di coperture	34 g										
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antinquinamento	16 g										
Adeguamento di impianto elettrico interno	16 g										
Smobilizzo del cantiere	3 g										
<b>LEGENDA Zona:</b>											
Z1 = ZONA UNICA											

			Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
<div>Z1</div>																									
									<div>Z1</div>																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]





[illegible]